

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
CANTON CUMAMANDA
CUMAMANDA-CHIMBORAZO-ECUADOR
OBRAS PUBLICAS

PLANILLA: DE AVANCE # 1

PROYECTO: Regeneración urbana adyudinado, calle Abdón Calderón entre 10 de Agosto y Jaime Cabrera, Canton Cumanda, Provincia de Chimborazo

LUGAR: CANTON CUMAMANDA

PLAZO DE EJECUCIÓN: DIAS CALENDARIO

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA


FECHA INICIO DE PLAZO: 09/12/2019

FECHA FIN DE PLAZO: 30/12/2019

FECHA PLANILLA: 26/12/2019

PERIODO: dic-19

ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD CONTADA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	CANTIDADES			IMPORTE			DIFERENCIAS EN VOLUMEN	
						T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	(+)	(-)
AC1	Reparación Nivelación/Estación total	m2	697.84	0.84	586.1856	-	700.00	700.00	100.31	588.00	588.00	2.16	-
AC2	Excavación a máquina, suelo sin clasificar, incluye desalote	m3	91.13	2.45	223.2685	-	232.92	232.92	255.59	570.65	570.65	141.79	-
AC3	Excavación manual, suelo rocoso, pedregoso, liso	m3	12.71	3.76	47.7896	-	8.36	8.36	65.77	31.43	31.43	4.35	-
AC4	Derrocamiento manual de elementos de HPC y HSE	m3	13.72	11.73	160.9356	-	0.00	-	-	-	-	-	13.72
AC5	Confirmación de la subrasante (incluye motorvibradora, rodillo, camion cilera)	m2	447.13	0.61	272.7493	-	481.06	481.06	107.59	293.45	293.45	33.93	-
AC6	Suministración Transporte -elevador (carpa y desatapa) de adquin grs e= 10 a 8m f c=380kg/cm2 (vehículo), incluye cama de arena temporada	m2	447.13	13.37	5,978.1281	-	481.06	481.06	107.59	6,431.77	6,431.77	33.93	-
AC7	Canalera homónima simple (anchura=35 cm, altura=15 cm), F=2.10kg/cm2	m	166.79	8.23	1,372.6817	-	172.50	172.50	102.42	1,419.68	1,419.68	5.71	-
AC8	REPARACION ACOMETIDA AGUA POTABLE (tuberia pvc rosable fil=12inch/inch) (tuberia rosable incluye excavación)	u	4.00	25.78	103.1200	-	0.00	-	-	-	-	-	4.00
AC9	REPARACION ACOMETIDA AGUA POTABLE 12" (tuberia+codo+univesal) incluye excavación	u	3.00	23.83	71.4900	-	0.00	-	-	-	-	-	3.00
AC10	Reparación acometida de alcantarillado intradomiciliar (tuberia fil=110mm)	u	4.00	4.72	18.8800	-	0.00	-	-	-	-	-	4.00
AC11	SENALETICA, Pintura alto trafico dos manos, señalética a=0.60m, cruces de vía	m	22.25	2.07	46.0575	-	14.40	14.40	64.72	29.81	29.81	-	7.85
AC12	Desalote mecanico voquelacargador, herrajesombos d=5cm, limpieza de obra	m3	30.52	2.93	89.4236	-	24.00	24.00	78.64	70.32	70.32	-	6.52
AC13	Rodillo de identificación metálico 1.20x2.4 + colocación con tubo hp temporamiento hp	u	1.00	181.04	181.0400	-	1.00	1.00	100.00	181.04	181.04	-	-
Sumari:					9,151,74950	-	-	-	-	9,616.15	9,616.15	-	-
TOTAL PLANILLADO					-	-	-	-	-	9,616.15	9,616.15	-	-
PONCENTIALE DE AVANCE DE OBRA (IMPORTE ECONOMICO) %					-	-	-	-	-	-	-	-	-
Esta planilla					-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACUMULADO					-	-	-	-	-	-	-	-	-


 ING SHIREY QUINTANILLA
 DIRECTORA DE COOP


 ING HENRY NARVAEZ HENA
 FISCALIZADOR

USD 9,151.75
 USD 9,616.15

105.07 105.07