



**ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR**

032326075 / 032326105

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL DE LA OBRA  
“AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS  
PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y  
TRANSITO DEL GAD-M CUMANDÁ, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE  
CHIMBORAZO”**

En el cantón Cumandá, a los 13 días del mes de noviembre del 2017 comparece por una parte a la celebración de la presente ACTA ENTREGA PROVICIONAL DE LA OBRA DENOMINADA: “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DESTINADS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y TRANSITO DEL GAD-M CUMANDA, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO”, ubicado en la calle amazonas entre 9 de Diciembre y Simón Bolívar de la ciudad de Cumandá; el Ing. Flavio Cabezas, Fiscalizador, en representación de La Municipalidad, Ing. Lorena Mita, como Delegado y la Abg. Andrea Cárdenas como Coordinadora de Talento Humano, quienes convienen en suscribir la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas.

**PRIMERA.- ANTECEDENTES**

El Gobierno Municipal del Cantón Cumandá, dentro del programa de obras a ejecutarse en el período anual 2017 y contando con el financiamiento de la partida presupuestaria N° 7.3.08.11.36 denominada MATERIALES DE CONTRUCCIÓN, ha procedido el proyecto “AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DESTINADS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y TRANSITO DEL GAD-M CUMANDA, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO “, bajo la modalidad de Administración Directa, para el efecto se procedió a calcular el presupuesto referencial considerando todos los rubros necesarios, esto quiere decir que puede variar el valor una vez que se liquide con las cantidades realmente ejecutadas en la obra, cuyo monto es \$ 9,341.99 dólares, pero el valor realizado en la programación presupuestaria acostumbrada ha realizar en nuestra institución en la que se diferencia con el presupuesto referencial es que se considera los precios de todos los materiales y la mano de obra real que se va a emplear en la obra, esto debe ser similar al referencial, y el valor de la programación presupuestaria es \$ 9,337.17 dólares; la mano de obra empleada fue con el personal del municipio.

Debo indicar que los trabajos no se realizaron en el tiempo señalado debido a que no se con todo el personal como consta en el proyecto y debido a cambios que surgieron en el desarrollo de la obra.

Lista de personal y número de días empleado en el proyecto.

CARGO	PERSONAL	# DIAS
MAESTRO	ALBERTO CURICAMA	35
MAESTRO	JOSE QUITO	32
MAESTRO	JAVIER GONZALES	9

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTON CUMANDA**



**ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR**

032326075 / 032326105

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



ALBAÑIL	ROBINSON MAQUISACA	9
PEON	FALQUER USHCA	29
PEON	ELADIO HURTADO	12
MAESTRO MECANICO SOLDADOR	MAESTRO MANUEL BELTRAN	3
	OPERADOR EUIPO PESADO G1EOC1	0.25
	CHOFER DE VOLQUETA EOC1	0.25

OBRA: AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DESTINADS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y TRANSITO DEL GAD-M CUMANDA, CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 35 DIAS  
FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017

**SEGUNDA.- INSPECCIÓN DE LA OBRA**

Para efectos de la recepción los comparecientes en conocimiento de la obra ejecutada y terminada proceden en dejar de manifiesto que la obra se encuentra ejecutada de acuerdo a las especificaciones técnicas emanadas por el Departamento de Planificación, al momento las instalaciones del registro de la propiedad y transito se encuentran concluidas y en funcionamiento.

**TERCERA.-PLAZO**

FECHA DE INICIO: 17 DE AGOSTO DE 2017  
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 DE NOVIEMBRE DE 2017  
FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2017

**CUARTA.- LIQUIDACION ECONOMICA**

El Gobierno Municipal del Cantón Cumandá efectuó el siguiente movimiento económico, de acuerdo a los rubros realmente ejecutados y las cantidades respectivas, con su respectivo precio unitario el valor planillado es de \$ 9,337.17 dólares.

**QUINTA.- MATERIALES Y EQUIPOS UTILIZADOS**

A continuación se presenta el listado de todos los materiales y equipos, que se ocupó en la ejecución del proyecto por Administración Directa.

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
-------------	--------	-----------------------

9  
7  
a

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA



**ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR**

032326075 / 032326105

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



ACERO DE REFUERZO Ø=12mm,L=12m	U	6.00
ACERO DE REFUERZO Ø=6mm,L=6m.	U	12.00
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO #18	kg	1.50
BLANCOLA O RESINA	LT	2
BLANQUEADOR SACO 25 KG	SACO	2.00
BLOQUE PESADO 40X20,e=15cm VIBRADO	U	400.00
BLOQUE PESADO 40X20,e=15cm VIBRADO	U	240.00
BLOQUE PESADO 40X20,e=15cm VIBRADO	U	53.00
BLOQUE ALIVIANADO 40X20,e=10cm	U	582.00
BOQUILLA PORCELANA	U	7.00
BROCHA 4"	U	5.00
NEXXT CABLE UTS CAT 5e GRIS	M	100.00
CAJETIN OCTOGONAL GRANDE	U	7.00
CAJETIN RECTANGULAR PROFUNDO	U	16.00
CAJETIN RECTANGULAR PARA	U	21.00
CANAleta PARA SUPERFICIE 30X13X2 CON ADHESIVO MAS ACCESORIOS)	M	62.00
CAOBA COLOR ROJO	LB	55.00
CEMENTO BLANCO 50KG	SACO	2.00
CEMENTO PORTLAND	SACO	79.00
CINTA AISLANTE 20 YARDAS 3M	U	2.00
CONDUCTOR SOLIDO AWG #12	ML	220.00
DESOXIDANTE	LT	1.00
DISCO DE CORTE PARA ACERO 4 1/2"	U	4.00
ELECTRODOS 60/11	KG	5.00
FACE PLATE (PLACA P/1 CON CONECTOR ) PUNTO PARA DATOS	U	12.00
INTERRUPTOR DOBLE	U	5.00
INTERRUPTOR SIMPLE	U	3.00
LIJA DE HIERRO	U	10.00
MANGUERA NEGRA 1/2"	ML	30.00
NEXXT RJ45 CONNECTOR CAT 5 (100/ock)	U	24.00
JACK NEXXT CAT 5 (MODULOS ACOPLADORES TERMINALES PARA CABLE UTPS)	U	12.00
PERFIL G 100X50X15X3mm, L=6m	U	4.50
PERFIL G 600X30X10X2mm, L=6m	U	8.00
PERNOS DE SUJECION (AUTO PERFORANTES 2")	U	110.00
PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	GLN	1.00
PINTURA DE CAUCHOCOLOR DURAZNO	GLN	2.00
PLANCHA DURAMIL L=5m, a=1.10m, e=3mm	U	11.00
PUERTA DE HIERRO 0.80X2m+CHAPA	U	1.00
THINNER	GLN	1.00

3

7

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTON CUMANDA**



**ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR**

032326075 / 032326105

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**



TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO	U	19.00
TUBO POSTE GALVANIZADO 2" L=6m	U	11.00
VENTANA DE HIERRO + PROTECCION 0.40X0.8m	U	1.00
RIELES	U	2.00
JAMBAS	U	2.00
PERFIL DE ALUMINIO PARA VERTICALES	U	2.00
PERFIL DE ALUMINIO PARA HORIZONTALES	U	2.00
VINIL DE 4mm	KG	2.00
SEGURO PARA VENTANAS DE ALUMINIO	U	3.00
RUEDAS DOBLES	U	6.00
CAJA DE REMACHES DE 1/8"	U	1.00
CAJA DE REMACHES DE 5/32"	U	1.00
CAJA DE REMACHES DE 3/16"	U	1.00
BROCAS DE HIERRO DE 1/8"	U	3.00
BROCAS DE HIERRO DE 5/32"	U	3.00
BROCAS DE HIERRO DE 3/16	U	3.00
BROCA PARA CONCRETO #6	U	3.00
TORNILLOS AVELLANADOS 1 1/2X8	U	50.00
TORNILLOS AVELLANADOS 2X8	U	50.00
VIDRIO CLARO 4 mm (0.90X1.35)	U	3.00
VIDRIO CLARO 4 mm (2.27X1.35)	U	2.00
VIDRIO CLARO 4 mm (2.38X0.95)	U	1.00
RUEDAS PARA PUERTA CORREDIZA	U	2.00
VIDRIO 4mm	M2	0.32
WAIPE	LB	2.00
SPRAY COLO BLANCO	U	2.00
AGUA	M3	20.00
PETREOS ARENA (ARENA FINA SIN IMPUERZAS)	M3	10.00
MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA 50X50mm,e=3.3mm,H=2.5m (ESLABONADA), ROLLO L=10m	U	4.30
PETREOS LASTRE (ARENA+RIPIO)	M3	10.00
PETREOS, PIEDRA BOLA	M3	1.50

**SEXTA.- LIQUIDACION DE TRABAJOS**

Los trabajos de mano de obra se rigen de acuerdo a las especificaciones técnicas emitidas por el Departamento de Planificación, una vez que se ha efectuado la obra y no existen reclamos algunos, se suscribe la presente acta entrega recepción provisional que los trabajos han sido concluidos a satisfacción.

17/1

10

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CUMANDA



ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR

032326075 / 032326105

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



De igual manera en el siguiente cuadro se presenta los rubros realmente ejecutados con sus respectivas unidades y cantidades.

Los volúmenes y cantidades de la obra ejecutada se pueden ver en la planilla respectiva.

## Materiales para reingreso a bodega

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
ACERO DE REFUERZO $\varnothing=12\text{mm}$ , L=12m	U	2.00
ACERO DE REFUERZO $\varnothing=6\text{mm}$ , L=6m.	U	18.00
ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO #18	kg	3.50
BISAGRA 150X30 CON ANCLA	U	4.00
BLANCOLA O RESINA	LT	3
BLANQUEADOR SACO 25 KG	SACO	2.00
BLOQUE PESADO 40X20, e=15cm VIBRADO	U	72.00
BLOQUE ALIVIANADO 40X20, e=10cm	U	168.00
NEXXT CABLE UTS CAT 5e GRIS	M	200.00
CANAleta PARA SUPERFICIE 30X13X2 CON ADHESIVO MAS ACCESORIOS)	M	33.00
CEMENTO BLANCO 50KG	SACO	2.00
CEMENTO PORTLAND	SACO	1.00
CINTA AISLANTE 20 YARDAS 3M	U	2.00
ELECTRODOS 60/11	KG	5.00
NEXXT RJ45 CONNECTOR CAT 5 (100/ock)	U	-12.00
JACK NEXXT CAT 5 (MODULOS ACOPLADORES TERMINALES PARA CABLE UTPS)	U	18.00
PERFIL G 100X50X15X3mm, L=6m	U	1.50
PICAPORTE SOLDABLE	U	1.00
PINTURA DE CAUCHOCOLOR DURAZNO	GLN	8.00
PLANCHA DURAMIL L=5m, a=1.10m, e=3mm	U	1.00
SILICON TRANSPARENTE 300ML	U	1.00
TAPON GALVANIZADO 2"	U	17.00
TUBO POSTE GALVANIZADO 2" L=6m	U	5.00
MALLA DE CERRAMIENTO GALVANIZADA 50X50mm, e=3.3mm, H=2.5m (ESLABONADA), ROLLO L=10m	U	0.70

## SEPTIMA.- DEL MANTENIMIENTO DE LA OBRA

La Municipalidad hace la entrega de la obra civil para beneficio de la ciudadanía del cantón Cumandá, la obra quedara bajo el cuidado de los funcionarios que en ella

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTON CUMANDA**



**ABDÓN CALDERÓN Y SIMÓN BOLÍVAR**

032326075 / 032326105

**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS**

laboran y el mantenimiento y reparación de daños en las instalaciones lo hará el GADM-Cumandá.

Para constancia se firma en unidad de acto en un original y dos copias de igual tenor y contenido.

Ing. Lorena Mita  
**DIRECTOR DE OO.PP.  
PP.**

Ing. Flavio Cabezas  
**FISCALIZADOR DE OO.**

Abg. Andrea Cárdenas  
**COORDINADORA ADMINISTRATIVA  
Y DESARROLLO HUMANO**