

FISCALIZADOR

N° 002 – GADMC-F-MM – OO.PP - 2019

PARA: Ing. Shirley Quintanilla
DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS

DE: Ing. Henry Narváez Peña
FISCALIZADOR

ASUNTO: FISCALIZACIÓN – PROYECTO CERRAMIENTO MERCADO.
FECHA: Cumandá, 16 de Septiembre de 2019

De mi consideración:

Luego de expresarle un atento y cordial saludo, en referencia a la fiscalización en tiempo atrás asignada a mi persona sobre el proyecto "CERRAMIENTO CON LA COLOCACIÓN DE MALLA ELECTRO SOLDADA A FIN DE DAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS EL MERCADO MUNICIPAL DEL CANTÓN CUMANDÁ, PROVINCIA DE CHIMBORAZO" dicha elaboración del proyecto estaba a cargo la Ing. María N. Puculpala C..

- Hago llegar la planilla única del proyecto; de igual forma el cálculo de volúmenes de obra y materiales utilizados en la construcción del cerramiento.
- Adjunto la elaboración del proyecto con cantidades ejecutadas.
- Adjunto el informe sobre los materiales utilizados provenientes de bodega.
- Adjunto fotografías.

Particular que pongo en conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,


Ing. Henry Narváez Peña.
FISCALIZADOR

 GAD MUNICIPAL DEL
CANTÓN CUMANDÁ
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
FECHA: 16/09/19 HORAS: 16:00


SECRETARIA
OOPP


**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
CANTON CUMANDA
CUMANDA-CHIMBORAZO-ECUADOR
OBRAS PUBLICAS**

PLANILLA: DE AVANCE # 1

ITEMS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD CONTRATA	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL	C A N T I D A D E S			I M P O R T E			DIFERENCIAS EN VOLUMEN (+)	DIFERENCIAS EN VOLUMEN (-)
					T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA	T. ANTERIOR	ESTE PERIODO	TOTAL FECHA		
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X8 MM+ PUNTURA SINTETICA AUTOMOTIZ (INCLUYE CORTE, SUELDA)	28.40	13.00	369.2000	-	28.20	28.20	-	366.60	366.60	---	0.20
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO GALVANIZADO D= 2", E= 2MM (INCLUYE CORTE, SUELDA)	95.76	6.77	648.2952	-	71.47	71.47	-	483.87	483.87	---	24.29
				Suman:	1,017.49520	TOTAL			850.47	850.47	850.47	
TOTAL PLANILLADO											83.58	83.58
											Esta planilla	ACUMULADO
											83.58	83.58


ING. GLADYS ZÚÑIGA SHIRLEY
DIRECTORA DE O&PP


ING. HENRY NARVAÉZ PEÑA
FISCALIZADOR



CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA:		CERRAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL										
MODALIDAD:		ADMINISTRACION DIRECTA										
REFERENCIA:		CANTON CUMANDA										
RUBRO N°		1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLIDADA 10X10X8 MM+ PUNTURA SINTETICA AUTOMOTIZ, (INCLUYE CORTE, SUELDA)										
		ANEXOS										
		PLANILLA # 1										
DESCRIPCION	LADO IZQ.	LADO DERCH.	LADO SUP.	LADO INF.	CANTIDAD	RESULTADO	UNID.	OBSERVACIONES				
Nº1	1.320	1.322	2.545	2.544	1	3.36	M2					
Nº2	1.343	1.359	2.688	2.684	1	3.65	M2					
Nº3	1.352	1.309	2.614	2.605	1	3.53	M2					
Nº4	1.322	1.311	2.653	2.634	1	3.51	M2					
Nº5	1.325	1.318	2.689	2.677	1	3.56	M2					
Nº6	1.318	1.308	2.703	2.730	1	3.60	M2					
Nº7	1.325	1.315	2.624	2.614	1	3.48	M2					
Nº8	1.326	1.327	2.640	2.628	1	3.50	M2					
TOTAL EJECUTADO							28.20	M2				
TOTAL CONTRATADO							28.40	M2				
DIFERENCIA							0.20	M2				

Ing. Henry Narváez
FISCALIZADOR



CALCULO DE VOLUMENES DE OBRA

OBRA: CERRAMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

REFERENCIA: CANTON CUMANDA

RUBRO N° 1.2 SUMINISTRO E INSTALACION, TUBO GALVANIZADO D= 2", E= 2MM (INCLUYE CORTE, SUELDA)

LUGAR CUMANDA

FECHA: septiembre-19

ANEXOS

PLANILLA # 1

DESCRIPCION	LADO IZQ.	LADO DERCH.	LADO SUP.	LADO INF.	CANTIDAD	RESULTADO	UNID.	OBSERVACIONES
Nº1	1.320	1.322	2.545	2.544	1	8.73	M	
Nº2	1.343	1.359	2.688	2.684	1	9.07	M	
Nº3	1.352	1.309	2.614	2.605	1	8.88	M	
Nº4	1.322	1.311	2.653	2.634	1	8.92	M	
Nº5	1.325	1.318	2.689	2.677	1	9.01	M	
Nº6	1.318	1.308	2.703	2.730	1	9.06	M	
Nº7	1.325	1.315	2.624	2.614	1	8.88	M	
Nº8	1.326	1.327	2.640	2.628	1	8.92	M	
TOTAL EJECUTADO						71.47	M	
TOTAL CONTRATADO						95.76	M	
DIFERENCIA						24.29	M	

GRAFICO


Ing. Henry Narváez
FISCALIZADOR



GOBIERNO AUTÓNOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
CANTÓN CUMANÁ

CALCULO - MATERIALES

OBRA: CERRAMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

REFERENCIA: CANTON CUMANDA

LUGAR CUMANDA

ANEXOS

FECHA: septiembre-19

PLANILLA # 1

MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 10X10X8 MM+ PUNTURA SINTETICA AUTOMOTIZ, (INCLUYE CORTE, SUELDA)

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD CONTRATADA/COMPRADA	BODEGA	CANTIDAD EJECUTADA	DIFERENCIA	UNIDAD	OBSERVACIONES
1	Malla electrosoldada 10x10x8mm	2.0	0.0	1.79	0.21	UNID.	
2	Tubo cuadrado de 2" x 2mm	9.0	3.0	11.91	0.09	UNID.	Utilizando 3 tubos que provienen de bodega
3	Disco de corte para hierro 7"	24.0	0.0	12.00	12.00	UNID.	
4	Disco para pulir 7"	6.0	0.0	2.00	4.00	UNID.	
5	Pernos de expansión 1 1/2" x 3/8	80.0	0.0	48.00	32.00	UNID.	
6	Broca para cemento 3/8	5.0	0.0	5.00	0.00	UNID.	
7	Broca para metal 3/8	5.0	0.0	5.00	0.00	UNID.	
8	Pilego de lija #60	10.0	0.0	10.00	0.00	UNID.	
9	Thiñer	5.0	0.0	5.00	0.00	Gln	
10	Angulo estruc. De 2" 1/4x1/4, e=6mm, L=6m	1.0	0.0	0.53	0.47	UNID.	
11	Rollo de alambre mig de 0.8mm (15kg)	1.0	0.0	0.50	0.50	UNID.	
12	Pintura sintetica automotriz	6.0	6.0	6.00	0.00	Gln	utilizando 6 gln que provienen de bodega

Ing. Henry Narváez
FISCALIZADOR